

23 de Febrero, 2022

Siendo las 10:00, nos encontramos a la UBP del barrio "Requinto", a los fines de llevar a cabo lo más de trabajo del barrio. Se encuentra presente personal de Alcordap Territorial, Ayuda Técnica (Desarrollo Urbano) por lo Juric. de Lomas, Agustín Gómez de la DGN. Lisette Domínguez de ACUMAR.

Comenzando hablando Alcordap presentando a la parte intervenciones. Y continuación Ayudan explicando que se ha avanzado en obras un 30%. Uno vecino consultó acerca de la requeridod en la zona de obras, lo que se explicó que es parte de las alteraciones ocurridas de vandalsmo, el juzgado de Morón ordenó el retiro a Gendarmería. Al mismo tiempo, se señalaron que AySA no ha hecho las tareas de inspección correspondientes a los fines de aprobar todo lo ejecutado.

Uno vecino consultó respecto al barrio y notó a al pedirlo desde el Municipio a tener nota o los fines de intervenir.

Proyecto de las minaderas, se realizará en 2do Bulevar pero licitación de empresas constructores con fecha del 6 y 7 de febrero. Los vecinos están al tanto de lo posible de llevarse a cabo una contratación directa pero scelerarse de este modo la construcción de los obras.

El municipio intimó a la empresa que estuvo a cargo de lo otro (PALECO), y

2023
erio
10
stín
s.
e.
a
g
s
d
que no lo cumplido con los requerimientos de
obras y el mismo tiempo lo trabajado
en un porcentaje considerable menor
del que se gasto segun sus tiempos de
obra.

Los vecinos dejan constancia de que la
obra se encuentra abandonada, con gente
dormiendo en el predio, habiendo
sido desmantelado el cerco perimetral.

Siendo las 10:30 se da por finalizada
la mesa de trabajo, dejando como fecha
para la próxime el dia 25 de Abril a
las 10 hs, nuevamente en la UBP.

* Los vecinos solicitan la visita del Intendente
el predio.

* Le empresa constructora (PALECO) no
ha cumplido con los requerimientos
necesarios solicitados por AySA, han
ejecutado las instalaciones ejecutadas.

J. J. M.
D.D.
Ayer