

11 de Enero 2023

Siendo los 10 hs, no encontramos en el Club "El Cidón", pero llevan adelante la mesa de trámite del barrio Acosta.

Se encuentran presentes por el Municipio:

Ayelen Fichera (Desarrollo Urbano), Gustavo Klopith (Dronaje Territorial); Samuel Sivio (ACURAR), Romina Tuliano (DGN).

Gomierga hablando Gustavo presentando las pestañas interminantes. Continúa Ayela, explicando que el mero de agua está prácticamente terminado e monos de Aysa. Por otro lado, el suministro eléctrico se iniciaría pero el mes de Febrero, incluyendo un plazo de 30 días de aprob.

2 meses. Respecto de las obras de vivienda se reanudarán a etapas, iniciando con una primera etapa de 48 viviendas.

Gustavo aclara que los meses de trámite son obligatorios, debiendo desarrollarse cada 2 meses, por mando judicial.

Los vecinos denuncian hurtos al interior de las viviendas a reclamar. Gustavo aclara que uno ya que se ponga el día las viviendas, incluyendo los servicios, se realizará un censo para determinar quienes serán las primeras 48 familias o unidades familiares a cuenta también que las serán las primeras colas a abrir. Respecto de los hurtos se está tomando nota y avisando a las fuerzas interminantes.

Ayelen aclara que debido a que la empresa constructora dejó la obra, se le ofreció

le gestió quedando a la espera de uno nuevo expres que termine las 48 viñetas de la primera etapa.

Siendo la 10:40 hs se lo por finalizado lo meso, dejando todo fecho para lo próximo el día 15 de octubre a las 10 hs, nuevamente a "El bicolor".

* Se dejó esentado que los colores a usar serán: Gral Perú e/ San José y el linte del medio, Molinete e/ San José y el linte, 17 de Octubre e/ San José e/ Ayacucho, la cotización de Yatay e/ Rodríguez y Gaite, significando esto la apertura de la 1era etapa.

Deseñoramiento ~~de~~

~~de~~ 11/11/17

Ebsa García

Ilda Gavilán

ROMERO, INALENCIA - 21193709

Región San Joaquín

Región Sonora:-