

Lanus, 16 de Marzo 2023

Siendo las 10HS NOS ENCONTRAMOS EN EL CLUB "ATENEO" A LOS FINES DE LLEVAR A CABO LA MESA DE TRABAJO DEL CAMINO VILLA JARDIN 3 y 4. SE ENCUENTRAN PRESENTE DON RAMIRO VILLA JARDIN 3 y 4. SE ENCUENTRAN PRESENTE DON LA MUNICIPALIDAD DE LANUS GUSTAVO KHAPIT (ABORDAJE TERRITORIAL), AGUSTIN GAMONE (DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION) SAMUEL MUÑOZ (ACUMAN) Y VECINOS PRESENTES COMIENZA HABLANDO LUCIANA DE ABORDAJE INFORMANDO QUE LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO NO SE HIZO PRESENTE, Y INFORMANDO QUE LAS VIVIENDAS ^{sobre} LA CONTINUACION DE LA OBRA ESTA SUSPENDIDA AL INICIO DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA, UNA VEZ QUE LA INFRAESTRUCTURA ~~INDICE~~ ^{SE VA} AVANZANDO TERMINANDO 41 VIVIENDAS. DE INFRAESTRUCTURA POSIBLE INICIO FIN DE MARZO-ABRIL. EL PLAZO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 4 MESES SE VA PRIORIZAR TERMINAR PRIMERO LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LAS 41 VIVIENDAS A ENTREGAR EN UNA PRIMERA ETAPA. LA OBRA INCLUYE LA FINALIZACION DE AGUA, CLOACA, GAS, ALUMBRADO PUBLICO Y RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION DEFENSORIA HACE MUNICIPAL EN LA AUSENCIA INJUSTIFICADA DEL PERSONAL DE DESARROLLO URBANO, QUIENES SON QUE DEBEN INFORMAR EL ASPECTO TECNICO DE LA CONSTRUCCIONES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS. ACUMAN SE PUEGA A RECLAMO HECHO POR DEFENSORIA. LOS VECINOS PREGUNTAN CUANDO SE VAN A TERMINAR LAS VIVIENDAS Y ASI ENTREGARLAS EN CONDICIONES, YA QUE LAS MISMAS HOY SE ENCUENTRAN VANDALIZADAS Y SIN SEGURIDAD SOBRE LOS MUEBLES. LOS VECINOS VUELVEN A INSISTIR EN LA PRESENCIA DE PERSONAL IDONEO PARA DAR RESPUESTAS TECNICAS TANTO DE OBRA COMO DE LA EMPRESA. LOS VECINOS SOLICITAN QUE SE REALIZEN LAS REUNIONES DE LA MESA EN EL MIMO DE VILLA JARDIN YA QUE ALLI SE ENCUENTRAN LAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN

Construyéndose, lo cual se consensuó con Defensor
y ACOMAR.

Los vecinos reiteran que más de 12 años
están esperando que se le entreguen las casas
y adjudicadas en el censo realizado y que
hasta el día de hoy no se encuentran realizadas.
Siendo las 10:38 se da por finalizada la reunión
y se deja como fecha de próxima reunión el
día 17 de Mayo 10HS en el Nido "Villa Jardín".

entregue nota 16/03/23 *[Signature]*

[Signature]
TOMAS ANA

[Signature]
LOISARLE
FIRMA CON
DISCONFORMIDAD

[Signature]
Rafael

[Signature]
FIRMA EN
DISCONFORMIDAD

[Signature]
Firma en
disconformidad
[Signature]

[Signature]
Nancy

[Signature]

Mario Duarte

[Signature]

[Signature]
(DGN)

[Signature]
Agnar