

AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO –ACUMAR–

Desagües Pluviales

INFORME DE GESTIÓN*



* Información presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el pasado el 16 de mayo de 2011.



Estado de las obras de expansión de la red de desagües pluviales

Se detallan a continuación las obras que debían terminarse en el año 2007, las cuales efectivamente ya se encuentran terminadas:

- Etapa 1 Cuenca Maciel Riachuelo (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires).
- Etapa 1 Aliviador Oeste Arroyo Unamuno (Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires).
- Aliviadores Marco Avellaneda y Don Orione (Lanús, Pcia. de Buenos Aires).
- Conducto Principal Tapiales (La Matanza, Pcia de Buenos Aires).
- Arroyo Unamuno: Obra de Primera Prioridad (Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires).
- Desagües Pluviales Matanza al Cildañez-Colector Tapiales, Grupo II- Etapa I "A" (La Matanza, Pcia. de Buenos Aires).
- Desagües Pluviales en el Cementerio Israelita de La Tablada (La Matanza, Pcia. de Buenos Aires).

Asimismo, se detallan a continuación las obras no previstas para ser terminadas en el año 2007, pero que en la actualidad se encuentran ya finalizadas.

- Desarrollo del Camino de la Ribera, Etapa I entre Puente Avellaneda y Calle Dean Funes, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires.
- Etapa I Aliviador Este, Arroyo del Rey, Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires.
- Etapa II Aliviador Este Arroyo del Rey, Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires.
- Saneamiento de la cuenca del Arroyo Susana, Ramal Oeste Barrio Central, La Matanza.



- Desagües Pluviales del acceso norte a la Capital Federal y de la Av. Gral. Paz- Aliviador Arroyo Cildañez, La Matanza- Tres de Febrero.
- Pavimentación y Desagües Av. Lynch, Avellaneda.
- Reconstrucción de sumideros para calles pavimentadas, Lanús.
- Limpieza de Conductos que desaguan en las Obras Arroyo del Rey-Unamuno, Lomas de Zamora.
- Aliviador Arroyo San Pedrito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Primer Etapa Terminada.
- Cuenca C Boca –Barracas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Nexos y Sumideros I: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Cuenca H Boca Barracas: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Ampliación red Pluvial 1 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Ampliación red pluvial Sur II: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Ramales Pluviales en Avda. Patricios previsto en el Plan Director de Ordenamiento Hidráulico: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
- Aliviador Arroyo Cildañez –Desviador de Excedentes –Villa Insuperable, La Matanza.
- Saneamiento de la Cuenca del Arroyo Las Perdices, Etapas IV, V, VI, VII, VIII, IX y X (Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires)
- Desagüe Pluvial en la Cuenca Olazábal, Aliviador Marco Avellaneda-Aliviador Don Orión (Lanús, Pcia. de Buenos Aires).
- Obras Complementarias entre Av. Rosales y Don Orión (Lanús, Pcia. de Buenos Aires).



- Adquisición de 400 bombas depresoras más tablero de comando (Lanús, Pcia. de Buenos Aires).
- Desagüe Pluvial en la Cuenca Maciel-Riachuelo, Etapa I (Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires)

Obras que están siendo ejecutadas al 28 de febrero de 2011:

- Desagües Pluviales en la Cuenca del Camino de Cintura – Etapa I- Conducto Principal, La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Grado de Avance 70%.
- Desagües Pluviales Matanza al Cildañez Grupo I Cuencas Mosconi y Provincias Unidas, La Matanza, Pcia. de Buenos Aires. Grado de avance: 40 %
- Saneamiento de la cuenca Arroyo Don Mario-Etapa IV-Ramal Barrio San Nicolás, La Matanza. Grado de avance: 43,40 %.
- Obra Hidráulica Arroyo Saladero Chico, Merlo -Ituzaingó. Grado de Avance: 86,77 %.
- Saneamiento Hidráulico del Arroyo Salguero, Merlo. Obra contratada, con anticipo financiero en trámite.
- Desagües Pluviales en el Barrio Las Flores, Esteban Echeverría. Grado de Avance: 29,88%.
- Saneamiento de la cuenca del Arroyo Susana - Ramal Este, Barrio San Carlos, La Matanza. Obra contratada, con anticipo financiero en trámite.
- Saneamiento, relleno y pavimentación del arroyo Unamuno, Lomas de Zamora. Grado de Avance: 70,12%.



- Conducto Williams Estación de Bombeo Laprida - Limpieza Arroyo del Rey, Lomas de Zamora. Obra contratada, con anticipo financiero en trámite.
- Arroyo del Rey: Obra de Primera Prioridad (Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires. Grado de avance: 60%
- Etapa 1 Cuenca Maciel Riachuelo (Avellaneda, Provincia de Buenos Aires).
- Etapa 1 Aliviador Oeste Arroyo Unamuno (Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires).
- Drenajes Pluviales Boca - Barracas – (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). El Arroyo Erezcano se encuentra paralizado por interferencias no previstas y suelos no contemplados en el proyecto. El costo de seguir la obra resulta excesivo para la CABA, por lo que se va a readecuar el proyecto para volver a licitar. El acto administrativo aún no está refrendado.
- Obras de Ampliación Red Pluvial Zona Sur II – (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). (Se está terminando este mes).
- Aliviadores Marco Avellaneda y Don Orione (Lanús, Pcia. de Buenos Aires).
- Conducto Principal Tapiales (La Matanza, Pcia de Buenos Aires).

La siguiente información de las obras que se detallan son porcentajes estimativos.

- Estación de Bombeo Arroyo Unamuno, Lomas de Zamora. Grado de avance: 45 % aproximadamente.
- Saneamiento del Arroyo Finocchietto – Primera Etapa, La Matanza. Grado de Avance: 10% aproximadamente.
- Saneamiento del Arroyo Torres (dos obras), Merlo, Pcia. de Buenos Aires. Grado de Avance: Etapa I 45 % y Etapa II 75% aproximadamente.



- Ramal Cristiania de la Cuenca del Arroyo Don Mario, La Matanza. Grado de Avance: 90 % aproximadamente.
- Obra en Ruta 205, Cañuelas. Grado de Avance: 30% aproximadamente.
- Adquisición de 500 bombas depresoras más tablero de comando (Lomas de Zamora, Pcia. De Buenos Aires). Grado de Avance: 45%.
- Desagüe Pluvial Urbano, más adquisición de 100 bombas depresoras y tablero de comando. Grado de Avance: 45% (Alte. Brown, Pcia. De Buenos Aires).
- Desagüe en Ruta 205, Cañuelas (Pcia. de Buenos Aires). Grado de Avance: 20%.

